

海安市2025年衔接资金项目完成情况统计表

时间：2025.12.31

县别	项目名称	项目概况		资金情况（万元）			备注
		主要实施内容	绩效目标完成情况	资金投入		资金拨付	
				总投入量	中央及省级 衔接资金 投入量	中央及省级 衔接资金 拨付量	
一、黄茅老区项目							
海安市	曲塘镇新能源充电桩项目	由曲园村牵头，曲塘镇13个黄茅老区行政村联合投资，在曲塘镇18个点位安装42台新能源充电桩，共计16台120kw直流充电桩、4台500kw变压器、26台40kw直流充电桩。	主体工程已全部建设完毕，第三方运营资质也已审批通过，正在进行最终并网调试。	338.00	240.00	240.00	
	江桥村果蔬大棚、冷库建设项目	新建占地面积6400m²的连栋大棚（内为9组大棚组合而成）和新建占地面积250m²的三间冷库（包含土建、包括智能水肥一体化灌溉设备、物联网大棚温度土壤监测系统及大棚机械等）。	主体工程已基本完工。	240.00	190.00	190.00	
二、农村户厕改造项目							
海安市	2025年海安市农村户厕改造项目	完成农村户厕改造3500户，其中新建1000户、整改2500户。	实际完成农村户厕改造4350户，其中新建1184户、整改3166户。	460.00	460.00	460.00	
三、发展新型农村集体经济项目							
海安市	角斜镇范埭村仓储中心项目	新建2层，每层290m²仓储中心，合计580m²。	已完工，镇级已验收，送审中。	120.00	30.00	30.00	
	角斜镇周庄村农机库项目	建一层1100m²农机库房。	已完工，镇级已验收，送审中。	115.00	30.00	30.00	
	李堡镇新庄村标准厂房项目	建二层，每层500m²标准厂房，底层9.5米，二层5米。	项目建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、审图合格证已领，现进行财审中。	190.00	30.00	30.00	
	大公镇姜桥村仓储中心及农机库项目	建农产品仓储中心及农业机械库，合计1600m²。	已完工，镇级已验收，待审计。	116.00	30.00	30.00	
	墩头镇西湖村连栋大棚项目	搭建20亩高标准连栋大棚。	场地已平整，副房已完工，大棚搭建已完成70%，渠道基本完工，目前开始安装监控，浇筑工作桥。	100.00	30.00	30.00	
	白甸镇瓦甸村标准厂房项目	建一层1500m²标准厂房。	已上网，2026年1月6日开标。	135.00	30.00	30.00	
	南莫镇邓庄村钢架大棚	建一层800m²钢架大棚。	已完工，镇级已验收，审计进行中。	89.00	30.00	30.00	